



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

លេខ : ០១៨០ / ក.អ.ជ
១៩

ថ្ងៃចន្ទ ០៤ កើត ខែមាឃ ឆ្នាំមមី ព.ស. ២៥៥៨

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០២ ខែកុម្ភៈ គ.ស. ២០១៥

របាយការណ៍

វឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

I. សេចក្តីផ្តើម

ស្ថិតភាពនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គួបផ្សំនឹងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ៣ ដែលបាន និងកំពុងនាំមកនូវកំណើន ការងារ សមធម៌ និងប្រសិទ្ធភាព ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់នៅទូទាំងប្រទេស ពិសេសតំបន់ជនបទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានស្តើងឡើងតាមរយៈសមិទ្ធផលនានាគ្រប់វិស័យនៅទូទាំងប្រទេស បង្កលក្ខណៈឱ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខខ័ណ្ឌជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនា និងសុកមង្គល គួរជាទីមោទនៈ ។ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បាននិងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ នៅក្នុងបេសកកម្មរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ ក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន ជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស តាមរយៈការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ ដែលជាគ្រឹះដ៏មានសារៈសំខាន់ជួយសម្រាលបាននូវទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋានដោយផ្ទាល់ ។

នៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ក្រសួងសម្រេចបានលទ្ធផលការងារដូចខាងក្រោម ៖

II. ផែនការងារគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួង

១. ការងាររដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក

បច្ចុប្បន្នក្រសួងមានមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌសរុបចំនួន ១.៦៩៧ នាក់ ក្នុងនោះស្រីចំនួន ៣៥៤ នាក់ ។ មន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់កណ្តាលមានចំនួន ៤៩២ នាក់ ស្រីចំនួន ១២៩ នាក់ និងថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ចំនួន ១.២០៥ នាក់ ស្រីចំនួន ២២៥ នាក់ ។ ក្នុងចំណោមនោះ ក្រសួងបានផ្ទេរក្របខ័ណ្ឌចេញចំនួន ០១ នាក់ និងចូលរួមលុបបំបាត់ភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីដោយលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌ ចំនួន ០១ នាក់។

ចំពោះការងារចរាចរលិខិតស្នាម ក្រសួងបានចេញប្រកាស និងសេចក្តីសម្រេចចំនួន ២៩ ច្បាប់ ចុះលេខលិខិតចេញចំនួន៧២ច្បាប់ ទទួលលិខិតចូលចំនួន ១៣៨ ច្បាប់ និងចេញលិខិតបេសកកម្មចំនួន ៦៨ ច្បាប់ ។

២. ការងារផ្គត់ផ្គង់ និងហិរញ្ញវត្ថុ

នៅដើមឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ក្រសួងទទួលបាននូវថវិកាសរុបចំនួន ២០៦.៣៦០.០០០.០០០ រៀល ។ សរុបចំណាយខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់ក្រសួងធៀបនឹងច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ សម្រេច ÷

- ចំណាយចរន្តអនុវត្តបានចំនួន ៥.២៣៧.៣៨៣.៣០០ រៀល ស្មើនឹង ៦,០៦%
- ចំណាយមូលធនអនុវត្តបានចំនួន ០ រៀល ស្មើនឹង ០%

៣. ការងារផែនការ

- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយក្រសួង
- រៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យផ្លូវជនបទ និងមន្ត្រីរាជការក្រសួង
- ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយអង្គការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសទឹក និង អនាម័យកម្ពុជា

(Watershed) អង្គការជីវភាពកម្ពុជា ។

៤. ការងារអធិការកិច្ច និងសវនកម្ម

ក. ការងារអធិការកិច្ច

- ចូលរួមអង្គប្រជុំប្រឹក្សាលើលិខិតរបស់ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ចស្តីពីការណែនាំឱ្យកែលម្អលើចំណុចខ្វះខាតនៅមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ ក្រចេះ ព្រះវិហារ កំពត និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។

ខ. ការងារសវនកម្ម

- ចុះតាមដានសាកល្បងការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍សវនកម្មឆ្នាំ ២០១៤ ដោយប្រើប្រាស់ថវិកាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នៅខេត្តតាកែវ និងខេត្តកែប ។

III. សកម្មភាពការងារតាមវិស័យ

១. ការងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជនបទ

- ចុះត្រួតពិនិត្យប្រគល់ទទួល វាយតម្លៃ និងបញ្ចប់សុពលភាព ការងារជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម ប្រវែង ៣,៥០ គ.ម ស្ថានបេតុងចំនួន ០៣ កន្លែង សរុបប្រវែង ៨៤ ម និងលូគ្រប់ប្រភេទចំនួន ១៥ កន្លែង នៅខេត្តកំពង់ធំ

- ចុះត្រួតពិនិត្យប្រគល់ទទួល វាយតម្លៃ និងបញ្ចប់សុពលភាពការងារថែទាំផ្លូវជាលក្ខណៈខ្ទប់ផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហមប្រវែង ៤,៥០ គ.ម និងលូគ្រប់ប្រភេទចំនួន ០៥ កន្លែង នៅខេត្តព្រះវិហារ។

២. ការងារផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ

- សាងសង់អណ្តូងលូបានចំនួន ០៥ អណ្តូង ជួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ០៨ គ្រួសារ នៅខេត្តស្វាយរៀង
- ស្តារស្រះសហគមន៍បានចំនួន ០១ ស្រះ នៅខេត្តតាកែវ
- សិក្សាទីតាំងអណ្តូងស្នប់ចំនួន ១៧ កន្លែង នៅខេត្តកោះកុង

- ណែនាំបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការប្រើប្រាស់ទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព បញ្ជាប៉ះពាល់ នៃការប្រើប្រាស់ទឹកពីប្រភពខាងក្រៅ ការថែទាំ និងការជួសជុលបន្ថែម នៅខេត្តរតនគិរី ។

៣. ការងារថែទាំសុខភាព និងអនាម័យជនបទ

- សាងសង់បង្គន់អនាម័យគ្រួសារបានចំនួន ១៨៦ បង្គន់ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
- ចុះតាមដានការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពរបស់អ្នកសម្របសម្រួលអនាម័យភូមិ ឃុំ ស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យសហគមន៍ និងការត្រៀមបង្ការគ្រោះទឹកជំនន់ នៅខេត្តកំពង់ចាម បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ ព្រៃវែង និងខេត្តសៀមរាប
- ចុះតាមដានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការលើកកម្ពស់អនាម័យសហគមន៍ និងការត្រៀមបង្ការគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុង ១១ ឃុំ ចំនួន ១១ វគ្គ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តកំពង់ចាម
- ចុះពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ការងារសាងសង់បង្គន់អនាម័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ ព្រៃវែង កំពត និងខេត្តកំពង់ចាម ។

៤. ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

- ត្រួតពិនិត្យការងារសន្តិសុខស្បៀង ចំនួន ០១ លើក និងការងារអភិវឌ្ឍន៍ចម្រុះចំនួន ០១ លើក នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
- ចូលរួមចែកមេតោ ចំនួន ១០ ក្បាល ដល់ ១០ គ្រួសារ ដល់ក្រុមជួយខ្លួនឯង និងបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនស្តីពីអាជីវកម្មខ្នាតតូច ចំនួន ៣ វគ្គ មានសិក្ខាកាមចំនួន ១០២ នាក់ ស្រី ៤៨ នាក់ នៅខេត្តស្វាយរៀង ។

៥. ការងារបណ្តុះបណ្តាល

ក្រសួងក៏បានបញ្ជូនមន្ត្រីទៅចូលរួម៖

- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេសសរុបចំនួន ៣៧ នាក់ ក្នុងនោះស្រី ០៥ នាក់ និងក្រៅប្រទេសសរុបចំនួន ០២ នាក់ ក្នុងនោះស្រី ០១ នាក់
- សិក្ខាសាលាក្នុងប្រទេសសរុបចំនួន ១១២ នាក់ ក្នុងនោះស្រី ០៦ នាក់ និង
- ទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងប្រទេសសរុបចំនួន ០១ នាក់ និងក្រៅប្រទេសសរុបចំនួន ០១ នាក់ ។

ជាមួយគ្នានោះដែរ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពង់ចាម បាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់ និងខេត្តស្វាយរៀង មានតួនាទីបណ្តុះបណ្តាលនូវមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រ យុវជនអត់ការងារធ្វើ បោះបង់សាលា កុមារកំព្រា និងជនងាយរងគ្រោះ និងចំណេះដឹងជំនាញមូលដ្ឋានមួយចំនួន ដើម្បីឱ្យពួកគេមានលទ្ធភាពស្វែងរកការងារធ្វើ ឬបង្កើតមុខរបរសម្រាប់បង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារ និងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលជំនាញមូលដ្ឋានខេត្តបាត់ដំបង បានបញ្ចប់បណ្តុះបណ្តាលកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ កាត់សក់បុរស និងជួសជុលម៉ាស៊ីនកសិកម្ម

ខ្នាតតូច មានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ៥៥ នាក់ ស្រី ២៤ នាក់ ។ ចំណែកមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល ជំនាញមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែង ស្វាយរៀង កំពង់ស្ពឺ តាកែវ កំពង់ចាម និងខេត្តកំពត កំពុងផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើស សិក្ខាកាមចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់ឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ ។

៦. ការងារអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជនបទ

គម្រោងឥណទានជនបទរបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកម្មវិធីឥណទាន ដែលសហការជាមួយ ដៃគូ នៅខេត្តកំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ ពោធិ៍សាត់ កំពត សៀមរាប កោះកុង បាត់ដំបង តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រះសីហនុ និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន ៤.៩១០.៧២៨.៨៤០ រៀល ស្មើនឹង ១.២២៧.៦៨២,២១ ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានគ្រួសារខ្ចីចំនួន ៥.១៣៤ គ្រួសារ នៅភូមិគោលដៅចំនួន ២០៤ ឃុំ ៦៧ ស្រុក ២៥ ។

តារាងទិន្នន័យឥណទានជនបទតាមខេត្តក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥

ល.រ	ខេត្ត	ប្រាក់ឥណទានកំពុងប្រើប្រាស់ (ដុល្លារ)	ចំនួនអ្នកខ្ចី (នាក់)	ចំនួនភូមិ	ចំនួនឃុំ	ចំនួនស្រុក
១	កំពង់ចាម	៤០២.១១២	១.០៧១	៨៨៦	៤៧	១៥
២	ត្បូងឃ្មុំ	១៩០.១៤២,៦០	២៦៦	១៧០	២៣	៧
៣	ពោធិ៍សាត់	១៩៥.២១២,៥០	៩៣៦	៨៧៧	៣៨	១៣
៤	កំពត	៧២.៧៧៥	៣២០	៣០៨	១៤	៨
៥	សៀមរាប	២១.៨០០	១០៥	៩៤	៤	៤
៦	កោះកុង	៨៣.២០៩	៤២០	២៨៥	៨	៤
៧	បន្ទាយមានជ័យ	៥៧.៤៤៥	៣២២	២៥៦	៤	១
៨	បាត់ដំបង	៤៣.៩២៦,១១	១៧១	១៣៥	៩	៥
៩	តាកែវ	៣៩.៣០០	១៣១	៨៤	១១	៤
១០	ស្វាយរៀង	១១៦.៧៨៥	១.៣៦៧	៨៥៥	៤៥	៥
១១	ព្រះសីហនុ	៤.៩៧៥	២៥	២១	១	១
សរុប		១.២២៧.៦៨២,២១	៥.១៣៤	៣.៩៧១	២០៤	៦៧

- ប្អូកសរុប និងសម្របសម្រួលគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងធនាគារស្រូវដល់សហគមន៍ ដែលមានស្រូវសរុបចំនួន ២០.៥១៣ គ.ក្រ មានសមាជិក ១.៣៦៧ នាក់ ស្មើនឹង ២៣៧ ក្រុម នៅខេត្តស្វាយរៀង ។

៧. ការងារគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

- ចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវវិវាទរវាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុង នៅភូមិចក់ចារ ឃុំស្រែឈូក និងភូមិពូតង់ ភូមិពូចារ និងភូមិអូរចារ ឃុំស្រែព្រះ ខេត្តមណ្ឌលគីរី 

- ចូលរួមប្រជុំពេញអង្គដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកាវ៉ែត នៅភូមិទាក់ ភូមិទាម និងភូមិអូរចាយ ឃុំសន្តិភាព ស្រុកសៀមបាំង ខេត្តស្ទឹងត្រែង។

៨. ការងារយេនឌ័រ

- ចូលរួមកិច្ចប្រជុំសមញ្ញលើកទី ៤១-៤២ របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រី ដោយមានការចូលរួមពីអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានា និងក្រុមការងារយេនឌ័រនៅតាមបណ្តាអន្តរក្រសួងស្ថាប័ន ។

IV. ការអនុវត្តគម្រោង និងកម្មវិធីផ្សេងៗ

១. កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ការតាំងទីលំនៅតាមបណ្តោយព្រំដែនទិសខាងលិច និងខាងជើង

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នៅតាមបណ្តោយព្រំដែនទិសខាងលិច និងខាងជើង នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជា សាងសង់ផ្ទះចំនួន ៣៧ ខ្នង នៅស្រុកបន្ទាយអំពិល ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ។ ដំណើរការសាងសង់ផ្ទះសម្រេចលើកគ្រោងចំនួន ២៤ ខ្នង រួមមាន៖

- វាយជញ្ជាំង បានចំនួន ៥ ខ្នង
- រាយបារ និងដែកណែង បានចំនួន ៤ ខ្នង
- រាយដែកណែង បានចំនួន ៥ ខ្នង
- រាយផ្តោង បានចំនួន ៤ ខ្នង
- លើកគ្រោង បានចំនួន ៦ ខ្នង

២. កម្មវិធីទឹកស្អាត និងអនាម័យ ក្រោមហិរញ្ញប្បទានរបស់អង្គការយូនីសេហ្វ (UNICEF)

អង្គការ UNICEF កំពុងសហការជាមួយនាយកដ្ឋានផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ ក្នុងវិស័យទឹកស្អាត និងអនាម័យ ដែលមានគោលដៅលើកស្ទួយសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទ នៅក្នុងខេត្តចំនួន ១០ គឺ ខេត្តស្ទឹងត្រែង កំពង់ចាម ឧត្តរមានជ័យ កំពង់ឆ្នាំង ក្រចេះ កណ្តាល កំពង់ស្ពឺ ព្រៃវែង ស្វាយរៀង និងខេត្តកំពង់ធំ ។ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ គម្រោងសម្រេចបាន៖

- រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់ជនបង្គោលឃុំ ភូមិ ស្តីពីការធ្វើតេស្តគុណភាពទឹក មានអ្នកចូលរួមចំនួន ៤២ នាក់ និងផ្តល់ថ្នាំលាបដល់សាលាបឋមសិក្សាដែលបានទទួលអាងត្រង់ទឹកភ្លៀង ក្នុងការលាបពណ៌អាង និងគ្រួសារភាគីសាធារណៈក្នុងការអប់រំប្រើប្រាស់ទឹកសុវត្ថិភាព និងអនុវត្តន៍អនាម័យដល់សិស្ស ចំនួន ១០ សាលា នៅខេត្តព្រៃវែង

- ផ្តល់សម្ភារៈរួមមាន ប៊ីដុងទឹក ៨៥០ ប៊ីដុង ធុងទឹក ៧០០ ធុង ថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកបន្ទះ ៨១ ៦០០ បន្ទះ ថ្នាំបន្សុទ្ធទឹកកញ្ចប់ ៦៩ ១២០ កញ្ចប់ សាប៊ូដុំ ១.៦៥០ ដុំ ផ្កាជួបភាពអប់រំអនាម័យ ៤ ០០០ ផ្កា និងធុងចម្រោះសេរ៉ាមិក ៩០ ធុង នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ផ្តល់សម្ភារៈសម្រាប់បន្សុទ្ធទឹកប្រភេទគ្រាប់ Aquatab ចំនួន ២០ កេះ និងម្សៅ Pur ចំនួន ១៥០ ប្រអប់ និងសាប៊ូលាងសម្អាតដៃ ៥០០ ដុំ នៅខេត្តស្ទឹងត្រែង ។

៣. គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអនាម័យជនបទ ជំហានទី ២

គម្រោងផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងអនាម័យជនបទ ជំហានទី ២ (Rural Water Supply and Sanitation Sector Project - RWSSP2) សម្រាប់អនុវត្តរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០១០-២០១៥) មានថវិកាចំនួន ២៥,៨ លានដុល្លារ (ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ១,៨ លានដុល្លារ ជំនួយឥតសំណងរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ២១ លានដុល្លារ និងការចូលរួមរបស់អ្នកទទួលបាន ៣ លានដុល្លារ) ក្នុងខេត្តគោលដៅចំនួន ៦ គឺខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ សៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ ។ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ គម្រោងសម្រេចបាន៖

- សាងសង់បង្គន់អនាម័យតាមគ្រួសារបានចំនួន ១៨៦ បង្គន់ និងពង្រឹងក្រុមប្រើប្រាស់ទឹក និងអនាម័យដោយជំរុញឱ្យធ្វើរបងអណ្តូងទឹក និងការសន្សំប្រាក់សម្រាប់ជួសជុល នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
- រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីផែនការសុវត្ថិភាពទឹកស្អាត មានសមាជិកចូលរួមចំនួន ៦៧១ នាក់ ស្រី ៣៩២ នាក់ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។

៤. គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទ

គម្រោងកែលម្អផ្លូវជនបទ (Rural Road Improvement Project - RRIP) រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ (២០១១-២០១៦) មានថវិកា ៦៧ លានដុល្លារ (ក្នុងនោះហិរញ្ញប្បទានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ៧,២៥ លានដុល្លារ ប្រាក់កម្ចីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ៣៥ លានដុល្លារ ប្រាក់កម្ចីធនាគារ Keximbank របស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ២១ លានដុល្លារ និងជំនួយឥតសំណងរបស់មូលនិធិ NDF ៥,៤ លានដុល្លារ) សម្រាប់កែលម្អផ្លូវជនបទប្រវែង ៥០៥,៤០ គ.ម ដោយក្រាលកៅស៊ូប្រភេទពីរជាន់ (DBST) ក្នុងខេត្តចំនួន ៧ គឺខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ ពោធិ៍សាត់ បាត់ដំបង សៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ។ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ គម្រោងដំណើរការសាងសង់ផ្លូវក្រាលកៅស៊ូនៅលើផ្លូវចំនួន ២២ ខ្សែ សរុបប្រវែង ៥៣៧,៤៥៤ គ.ម និងស្ពាន ៥ កន្លែង ក្នុងនោះគម្រោងសម្រេចបាន ៖

ក. ខេត្តពោធិ៍សាត់

- ខ្សែផ្លូវសំរោង-តាលោ ប្រវែង ១៨,៧៣៨ គ.ម ក្នុងនោះកៀរសម្អាត កែសម្រួលតួផ្លូវ លើកស្រទាប់ទ្រនាប់គ្រឹះ លើកស្រទាប់គ្រឹះ ក្រាលស្រទាប់ថ្មមុច កៅស៊ូទ្រនាប់ និងក្រាលស្រទាប់ទី ១ បានសម្រេច ១០០%
- ខ្សែផ្លូវបឹងខ្នា-តាលោប្រវែង ១៩,៤២៥ គ.ម ក្នុងនោះកៀរសម្អាត កែសម្រួលតួផ្លូវ និងលើកស្រទាប់ទ្រនាប់គ្រឹះ លើកស្រទាប់គ្រឹះ ក្រាលស្រទាប់គ្រឹះថ្មមុច ក្រាលកៅស៊ូទ្រនាប់ប្រវែង សម្រេច ១០០% ក្រាលស្រទាប់ទី ១ ប្រវែង ១៣,៥៣ គ.ម និងក្រាលស្រទាប់ទី ២ ប្រវែង ១,៥៣ គ.ម
- ខ្សែផ្លូវត្រពាំងជង-ផ្ទះរុង ប្រវែង ២២,៣០៤ គ.ម ក្នុងនោះកៀរសម្អាត និងកែសម្រួលតួផ្លូវ

លើកស្រទាប់ទ្រនាប់គ្រឹះ និងលើកស្រទាប់គ្រឹះ ក្រាលស្រទាប់ថ្មមុំ ក្រាលកៅស៊ូទ្រនាប់ សម្រេច ១០០% និងក្រាលស្រទាប់ទី ១ ប្រវែង ១៣ គ.ម

- ខ្សែផ្លូវពីបឹងខ្នារ-មេទឹក ប្រវែង ៩,៧៥៤ គ.ម ក្នុងនោះ កៀរសម្អាត កែសម្រួលក្នុងផ្លូវ លើកស្រទាប់ទ្រនាប់គ្រឹះ និងលើកស្រទាប់គ្រឹះ សម្រេច ១០០% និងក្រាលស្រទាប់ថ្មមុំ ប្រវែង ៣,៨៧ គ.ម

- ខ្សែផ្លូវពីបឹងកន្ទួត-កំពង់ពោធិ៍ ប្រវែង ៨,៧០៨ គ.ម ក្នុងនោះ កៀរសម្អាត កែសម្រួលក្នុងផ្លូវ លើកស្រទាប់ទ្រនាប់គ្រឹះ សម្រេច ១០០% និងលើកស្រទាប់គ្រឹះ ប្រវែង ២ គ.ម ។

ខ. ខេត្តបាត់ដំបង

- ខ្សែផ្លូវព្រៃស្វាយ-ព្រៃត្រឡាច-ឫស្សីក្រាំងប្រវែង ២៤,៧១៦ គ.ម សម្រេច ១០០%

- ខ្សែផ្លូវពីផ្លូវជាតិលេខ ៥-ព្រែកដឹក-ចុងព័រ ប្រវែង ២៣,៦៣១ គ.ម ក្នុងនោះ ឈូសឆាយ និងកៀរសម្អាត លើកក្នុងផ្លូវ ស្រទាប់ទ្រនាប់គ្រឹះ លើកទ្រនាប់គ្រឹះ ក្រាលស្រទាប់ថ្មមុំ ក្រាលកៅស៊ូទ្រនាប់ សម្រេច ១០០% ក្រាលស្រទាប់ទី ១ ប្រវែង ១៧,៣៥ គ.ម និងក្រាលស្រទាប់ទី ២ ប្រវែង ៧,៧០ គ.ម

- ខ្សែផ្លូវពីជ្រៃ-តាលាស់-កកោះ ប្រវែង ២៣,៩០ ក្នុងនោះ កៀរសម្អាត និងកែសម្រួលក្នុងផ្លូវ លើកក្នុងផ្លូវ ស្រទាប់ទ្រនាប់គ្រឹះ និងលើកទ្រនាប់គ្រឹះ សម្រេច ១០០% ក្រាលស្រទាប់ថ្មមុំ ប្រវែង ១៨,៧០ គ.ម ក្រាលកៅស៊ូទ្រនាប់ ប្រវែង ៣,៧០ គ.ម និងក្រាលស្រទាប់ទី ១ ប្រវែង ៣,៧០ គ.ម។

គ. ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

- ខ្សែផ្លូវផ្សារត្រពាំងក្រឡឹង-បាំងកាសិ ប្រវែង ៤៥,៤៥ គ.ម រួមមាន ល្បឿនចំនួន ៣៦ កន្លែង ល្បឿនអប្បបរមាចំនួន ៣ កន្លែង និងទ្វារទឹកចំនួន ២ កន្លែង សម្រេច ១០០%

- ខ្សែផ្លូវពីរស្មី-ដកពរ ប្រវែង ២៤,៤១៧ គ.ម រួមមាន ល្បឿន ១៣ កន្លែង សម្រេច ១០០% ។

ឃ. ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

- ខ្សែផ្លូវផ្សារត្រាច-វត្តព្រះធាតុ ប្រវែង ៣៤,៩៧៣ គ.ម សម្រេច ១០០%

- ខ្សែផ្លូវផ្សារពង្រ-វ៉ាក្រាំងស្ពាន ប្រវែង ២៥,២៣៨ គ.ម រួមមាន ល្បឿន ០៦ កន្លែង សម្រេច ១០០%

- ខ្សែផ្លូវស្ពានពោធិ៍-វ៉ាមាននក ប្រវែង ១២,៣៦៤ គ.ម រួមមាន ល្បឿន ០៦ កន្លែង សម្រេច ១០០% ។

ង. ខេត្តក្រចេះ

- ខ្សែផ្លូវជើងឡង-អូររាំងឌី ប្រវែង ២៩,៤០ គ.ម រួមមាន ល្បឿន ចំនួន ២២ កន្លែង និងល្បឿនអប្បបរមាចំនួន ២ កន្លែង សម្រេច ១០០%

- ខ្សែផ្លូវប៊ើស ២-កុលលើ ប្រវែង ២១,២០៦ គ.ម រួមមាន ល្បឿន ៩ កន្លែង ល្បឿនអប្បបរមា ១ កន្លែង និងស្ពាន ១ កន្លែង សម្រេច ១០០% 

- ខ្សែផ្លូវមេមត់-កប្បាសប្រវែង ១៧,២៦៥ គ.ម រួមមាន ល្បឿន ៨ កន្លែង សម្រេច ១០០%
- ខ្សែផ្លូវពងទឹក-វត្តឈូក ប្រវែង ១៥,០៦ គ.ម ក្នុងនោះ ឈូសឆាយ និងកៀវសម្អាត លើកតម្កើងស្រទាប់ទ្រទាបគ្រឹះ និងលើកស្រទាប់គ្រឹះ ប្រវែង ១២,៥៤ គ.ម ក្រាលស្រទាប់ថ្មម៉ិច ប្រវែង ១២ គ.ម ស្រោចកៅស៊ូទ្រទាប ប្រវែង ១០,៤០ គ.ម និងក្រាលស្រទាប់ទី ១ ប្រវែង ១០,៣០ គ.ម ។

ច. ខេត្តកំពង់ចាម

- ខ្សែផ្លូវហាន់ជ័យ-ស្ទឹងត្រង់ ប្រវែង ៩,៩៥៩ គ.ម សម្រេច ១០០%
- ខ្សែផ្លូវផ្សារផ្កា-ត្រប់ ប្រវែង ១៦,៧៣ គ.ម សម្រេច ១០០% ។

ឆ. ខេត្តកំពង់ធំ

- ខ្សែផ្លូវប្រាសាទសំបូរ-សណ្តាន់ ប្រវែង ៦៥,៩៨៧ គ.ម សម្រេច ១០០% ។

ជ. ខេត្តសៀមរាប

- ខ្សែផ្លូវលាងដៃ-ស្វាយស ប្រវែង ៤៦,២២៤ គ.ម រួមមាន ល្បឿនចំនួន ២៨ កន្លែង ល្បឿនចំនួន ៤ កន្លែង សម្រេច ១០០%
- ខ្សែផ្លូវពួក-អង្គរជុំ ប្រវែង ២៩,៥២៣ គ.ម រួមមាន ល្បឿន ១៦ កន្លែង សម្រេច ១០០% ។

៥. កម្មវិធីកំណែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (Public Financial Management for Rural Development Projects - PFM RP) ដល់ក្រសួងចំនួន ០៤ រួមមានក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងអាជ្ញាធរសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ដោយមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាអ្នកសម្របសម្រួល ។ គម្រោងនេះមានរយៈពេល ០៣ ឆ្នាំ (២០១១-២០១៤) ដើម្បីរៀបចំបទដ្ឋានគតិយុត្តសម្រាប់កែលម្អកិច្ចការរៀបចំថវិកា ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងលទ្ធកម្មសាធារណៈ។ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ គម្រោងសម្រេច៖

- សម្រេចការរៀបចំថវិកាកម្មវិធីពេញលេញ និងបង្កើតអោយមានអង្គភាពថវិកានៅក្នុងក្រសួង
- ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈស្តីពីការតាមដានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដោយផ្អែកលើលទ្ធផល
- ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ស្តីពីបទពិសោធន៍ប្រទេសចិន នៅទីក្រុងសៀងហៃ ប្រទេសចិន ។

៦. គម្រោងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃបទ ជំហាន ៣

គម្រោងសហហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ តាមរយៈធនាគារ KFW មានទឹកប្រាក់ចំនួន ៤ លានអឺរ សម្រាប់កម្មវិធីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃបទ ជំហានទី ៣ (Rural

Roads Improvement Project III - RIP-III) ។ ដោយឡែក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមប្រាក់ បដិភាគចំនួន ៦,៦ លានដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ការងារថែទាំផ្លូវរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ (២០១៥-២០១៧) និង ចំនួន ០,៤ លានអឺរ សម្រាប់ការងារសាងសង់នៅក្នុងខេត្តចំនួន ០៨ គឺខេត្តកំពង់ធំ កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ ក្រចេះ ព្រៃវែង សៀមរាប ត្បូងឃ្មុំ និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ គម្រោងសម្រេចបាន ៖

- បាន និងកំពុងធ្វើការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់សរុប ប្រវែង ៣៩,៤០៩ គ.ម
- បាន និងកំពុងធ្វើការសាងសង់ផ្សារចំនួន ០២ កន្លែង ។

៧. គម្រោងឥណទានខ្នាតតូច

នៅចុងឆ្នាំ ២០០៩ និងដើមឆ្នាំ ២០១០ គម្រោងឥណទានខ្នាតតូចដែលគាំទ្រដោយវិទ្យាស្ថាន សេដ្ឋកិច្ចជនបទកូរ៉េ (Korea Rural Economic Institute - KREI) បានផ្តល់ថវិកាដល់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ ជនបទចំនួន ៨៦.៥០៤,៦៨ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ជាមូលនិធិឥណទានបង្វិល ។ ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ គម្រោងបានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន ៤៩៧.៧១៥.៤០០ រៀល ស្មើនឹង ១២៤.៤២៨,៨៥ ដុល្លារ ដោយ មានអ្នកខ្ចីចំនួន ៣៣៨ នាក់ នៅក្នុងភូមិគោលដៅចំនួន ០៩ ភូមិ ស្ថិតក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មារ និងស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ និងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ។ បច្ចុប្បន្ន គម្រោងមានថវិកាសរុបចំនួន ៦២៩.៤៨០.៣២៣,០៥ រៀល ស្មើនឹង ១៥៧.៣៧០,០៨ ដុល្លារ ។

៨. គម្រោងស្តារឡើងវិញបន្ទាន់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថានខ្នាតដោយគ្រោះទឹកជំនន់ឆ្នាំ ២០១៣

គម្រោងស្តារឡើងវិញបន្ទាន់នូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបរិស្ថានខ្នាតដោយទឹកជំនន់ឆ្នាំ ២០១៣ ក្រោម ហិរញ្ញប្បទានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ចំនួន ២២ លានដុល្លារ និងជំនួយឥតសំណងរបស់ AUSAID ចំនួន ៣ លានដុល្លារ សម្រាប់ជួសជុលឡើងវិញផ្លូវជនបទចំនួន ២៥ ខ្សែ ប្រវែង សរុប ២៥៦,៦ គ.ម នៅក្នុង ខេត្តគោលដៅចំនួន ៦ គឺខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំពង់ចាម កំពង់ធំ សៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តបាត់ដំបង ។ ក្នុង ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ គម្រោងសម្រេច ៖

ក. ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

- ខ្សែផ្លូវពីភូមិ ៣ ទៅស្ទឹងគគីរ ប្រវែង ៣,៥ គ.ម សម្រេច ១០០%
- ខ្សែផ្លូវពីស្ទឹងគគីរ ទៅបាយណ៍ ប្រវែង ៤,៣ គ.ម និងល្បឿន ០១ កន្លែង សម្រេច ១០០%
- ខ្សែផ្លូវពីទន្លេបិទ ទៅទួលខ្សាច់ ប្រវែង ៤,៣ គ.ម និងល្បឿន ០១ កន្លែង សម្រេច ១០០%
- ខ្សែផ្លូវពីថ្មពេជ្រ ទៅបឹងព្រល ប្រវែង ៥,៦ គ.ម និងល្បឿន ០១ កន្លែង សម្រេច ១០០%
- ខ្សែផ្លូវពីព្រែកជីក ទៅអន្លង់ពោង ប្រវែង ៤,៥ គ.ម ល្បឿន ០១ កន្លែង និងល្បឿន ០១ កន្លែង សម្រេច ១០០% ។

ខ. ខេត្តកំពង់ចាម

- ខ្សែផ្លូវពីកោះស្លូទិន ទៅកោះថ្មី ប្រវែង ៦,៧ គ.ម និងល្បឿន ០២ កន្លែង សម្រេច ១០០%
- ខ្សែផ្លូវពីមហាលាភ ទៅជ្រោយសសិត ប្រវែង ៤,៥ គ.ម និងល្បឿន ០១ កន្លែង សម្រេច

១០០% ។

គ. ខេត្តកំពង់ធំ

- ខ្សែផ្លូវពីឈើទាល ទៅកូនក្អែក ប្រវែង ១៤,៥ គ.ម និងលូមូល ០២ សម្រេច ១០០% ។

ឃ. ខេត្តសៀមរាប

- ខ្សែផ្លូវពីស្រែឈ្មោយ ទៅប្រាសាទ ប្រវែង ៣៣,៣០ គ.ម លូមូល ០៥ កន្លែង និងលូប្រអប់ ០១ កន្លែង សម្រេច ១០០% ។

ង. ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

- ខ្សែផ្លូវពីផ្លូវជាតិលេខ ៥ ទៅចង្ការ ប្រវែង ១១ គ.ម លូមូល ០៣ កន្លែង និងលូប្រអប់ ០១ កន្លែង សម្រេច ១០០%

- ជួសជុលលូប្រអប់ ០១ កន្លែង នៅផ្លូវជាតិលេខ៥៦ ទៅតាវង សម្រេច ១០០% ។

ច. ខេត្តបាត់ដំបង

- ខ្សែផ្លូវពីបាដាក ទៅអង្គត់ធុង ប្រវែង ២២,៥ គ.ម និងលូមូល ០៣ កន្លែង សម្រេច ១០០% ។

V. សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកនេះ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានខិតខំអនុវត្តនូវតួនាទីរបស់ខ្លួន យ៉ាងសកម្ម និងជិនៈរាល់ឧបសគ្គ ដោយសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលការងារយ៉ាងច្រើន ដើម្បីបង្កើនកម្រិត ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតាមជនបទ ស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់ បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន ។ ជាមួយសមិទ្ធផលការងារទាំងនេះ ក្រសួងក៏នៅមានការងារជាច្រើនទៀត ដែលត្រូវបំពេញ ដើម្បីសម្រេចគោលដៅជាសារវ័ន្តរបស់ខ្លួន ដោយត្រូវបន្តខិតខំសហការជាមួយគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ អង្គការជាតិ និងអន្តរជាតិ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងផ្នែកឯកជន ដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យនូវការ អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណ ដំណាក់កាលទី ៣ ។

ចម្លងជូន :

- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- គណៈកម្មការទី ៣ នៃរដ្ឋសភា
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងផែនការ
- ក្រសួងការពារជាតិ
- ក្រសួងមហាផ្ទៃ
- ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ


ជា សុផារ៉ា

- ក្រសួងសុខាភិបាល
- ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន
- ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម
- ក្រសួងបរិស្ថាន
- ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
- ក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ
- ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី យ៉ឹម ឆៃលី
- ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង អ.ជ.ប
- “ដើម្បីជូនជ្រាប”
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ